



de la part du
Peuple japonais



Au service
des peuples
et des nations

Rapport d'Activités

Projet N°446/COOP/17 du 1^{er} août 2017

Appui à la construction d'infrastructures socio-collectives de base
financé par le Don Japon à travers les fonds Kennedy Round (KR)



Contexte et résumé

1. Le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC), initié par le Gouvernement du Togo et exécuté par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), vise à réduire les disparités spatiales et les inégalités sociales constatées dans la dynamique de l'élimination de la pauvreté au Togo, à travers des interventions ciblées identifiées par les populations elles-mêmes, et qui viennent en complément de celles menées dans le cadre des politiques sectorielles régulières.
2. Ce programme exécuté sur une période de 3 ans, est financé à hauteur de 155,15 milliards par le Gouvernement du Togo et des fonds de contrepartie des autres partenaires financiers du Togo. Le PUDC s'articule autour de quatre principales composantes dont la majorité du budget (70%) est consacrée au développement des infrastructures socio-économiques de base et d'accès aux services sociaux de base. Ces quatre composantes sont : 1) Développement des Infrastructures ; 2) Renforcement des capacités des acteurs ; 3) Développement de l'entrepreneuriat rural et 4) Géolocalisation des infrastructures.
3. Dans le cadre de l'exécution de la composante 1 du PUDC relative au développement des infrastructures socio-économiques de base, le Gouvernement du Japon a autorisé le Gouvernement Togolais à utiliser le fonds de contrepartie de l'aide alimentaire (fonds Kennedy Round ou fonds KR) au titre des années fiscales 2008 et 2010 pour le financement partiel de la sous-composante infrastructure socio-collectives de base pour un montant de deux milliards cent millions (2.100.000.000) de francs CFA.
4. En effet, les fonds KR servent dans le cadre dudit programme à construire des infrastructures socio-collective de bases afin de réduire l'inégalité intra régionale et à accroître la mobilisation des communautés vers le développement local. En plus des infrastructures réalisées, le projet va promouvoir l'entrepreneuriat rural pour lutter contre l'exode rural à travers la promotion d'activités génératrices de revenus (AGR) qui permettent d'accroître la production agricole et la transformation ainsi que l'amélioration du pouvoir d'achats des populations rurales.
5. Plus spécifiquement, le projet vise à atteindre les objectifs suivants :
 - Construction de marché de type préfectoral (40 unités d'ouvrages par marché) ;
 - Construction et équipement de Maison de la Femme (3 unités d'ouvrage par maison) ;
 - Construction et équipement de centre polyvalent pour jeunes ;
 - Construction d'infrastructures sociocommunautaires dans 15 quartiers de Lomé ;
 - Responsabiliser les Comités de Développement à la Base (CDB) dans la gestion de leur développement ;
 - Accompagner les communautés dans la gestion durable et l'appropriation des ouvrages.
6. Afin de s'assurer de l'appropriation nationale et pour la pérennité et la durabilité des infrastructures réalisées, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a signé une lettre d'accord avec l'Agence Nationale pour le Développement à la Base (ANADEB) pour l'exécution des activités de ce projet. En effet, l'ANADEB a un avantage comparatif dans la construction des infrastructures socio-collectives de base et dispose d'un réseau structuré, délocalisé dans les cinq régions du Togo pour la gestion des AGR et de l'entrepreneuriat rural.
7. Les résultats suivants sont attendus à la fin du projet :

- Construction et équipement de trois (03) marchés de type préfectoraux dans les préfectures de Blitta (Centrale), Dankpen (Kara) et Est-Mono (Plateaux) ;
- Construction et équipement de trois (03) maisons de la femme dans les préfectures de Sotouboua (Centrale), Kozah (Kara) et Haho (Plateaux) ;
- Construction et équipement d'un (01) centre polyvalent de jeunes dans la préfecture de l'Oti (Savanes) ;
- Construction de vingt-huit (28) autres infrastructures socio communautaires dans 15 quartiers du Grand Lomé (Maritime).

8. Le tableau ci-dessous présente l'état récapitulatif détaillé des infrastructures à réaliser par région, préfecture et type d'infrastructures.

Tableau 1. Etat récapitulatif des infrastructures à réaliser pour le projet

Régions	Préfectures	Marché Prefectoral	Maison Femmes	Maison Jeunes	Hangars	Forages	Bloc latrines	Magasin Stockage	Total
Centrale	Blitta	1							1
Centrale	Sotouboua		1						1
Total Centrale		1	1						2
Kara	Dankpen	1							1
Kara	Kozah		1						1
Total Kara		1	1						2
Maritime	Lomé				5	10	8	5	28
Total Maritime					5	10	8	5	28
Plateaux	Est Mono	1							1
Plateaux	Haho		1						1
Total Plateaux		1	1						2
Savanes	Oti			1					1
Total Savanes				1					1
Total général		3	3	1	5	10	8	5	35

9. Ces infrastructures sont entièrement financées à travers la contribution du Gouvernement du Japon pour un montant total de deux milliards cent millions (2.100.000.000) de FCFA. L'équipement de ces infrastructures sera financé par les ressources propres du Gouvernement du Togo. Par ailleurs, des activités de renforcement de capacités des communautés de base seront également effectuées pour une gestion optimale des infrastructures réalisées.
10. Le lancement officiel des travaux s'est fait, concomitamment avec le lancement des travaux de réhabilitation des pistes rurales, le 21 novembre 2016 à Guérin-Kouka dans la préfecture de Dankpen (Kara) en présence du Président de la République du Togo, du Chef de la Coopération japonaise au Togo et de la Représentante Résidente du PNUD au Togo.
11. Au 30 juin 2018, la plupart des travaux ont été réalisés et certains ouvrages remis officiellement aux communautés bénéficiaires, qui ont bénéficié de la création de **903 emplois temporaires** dans le cadre de la réalisation du projet et **dont 12 ont été pourvus par des femmes**. Une cérémonie officielle de remise des ouvrages réalisés pour un transfert effectif aux communautés est programmée. Il est important de noter que la maison des jeunes de Mango a été

réceptionnée et remise aux communautés lors d'une cérémonie inaugurale présidée par S.E.M. le Président de la République.

12. Au début de l'année 2018, les réalisations du projet ont été visités par , Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Okamura Yoshifumi, le Représentant du gouvernement du Japon pour la paix et la stabilité international.



Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Okamura Yoshifumi au cours de sa visite du vendredi 9 janvier 2018, de la maison de la femme de Notsé, du marché d'Attégou et de la piste reliant Davié (RN 1), Assomé - Noépé (RN 5) et le marché de Attégou. Toutes ces infrastructures sont financées par le gouvernement et le peuple japonais en appui au PUDC Togo. Il était en compagnie du ministre du développement à la base, S.E. Mme Sidémého Tomégah-Dogbé, de celui des Infrastructures et des Transports, S. E. M. Ninsao Gnofam et de la Représentante-Résidente du PNUD au Togo, Mme Khardiata Lô N'Diaye.

Etat d'exécution du projet

13. Le résumé succinct des réalisations au 31 décembre 2017 est présenté ci-dessous.



**3 Marchés
préfecturaux ont
été réceptionnés**



**5 Hangars ont
été réceptionnés**



**2 Maisons de la
Femme (100%) sur
les 3 à construire
ont été
réceptionnées**



**6 Blocs latrines
(100%) ont été
réceptionnés**



**1 centre polyvalent
de jeunes à Mango
dans la préfecture
de l'Oti (Savanes) a
été réceptionné**



**10 forages sont
finalisés et 5
magasins
réceptionnés**

14. Un état détaillé des réalisations par région, préfecture et type d'infrastructures est fourni en annexe du présent rapport.

15. Par ailleurs, le Gouvernement du Togo a financé l'acquisition d'équipements et matériels pour plusieurs infrastructures dans le cadre de la réalisation de ce projet, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Etat des fournitures d'équipements du premier semestre 2018

Régions	Préfectures / Localités	Réalisation et type d'équipements
Savanes	Oti/Mango	Maison des jeunes (Fournitures et mobiliers)
Kara	Kara / Kara	Maison de la femme (Fournitures et mobiliers)
Centrale	Sotouboua/ Sotouboua	Maison de la femme (Fournitures et mobiliers)
Plateaux	Haho/ Notsè	Maison de la femme (Fournitures et mobiliers)

16. Quelques photos pour illustrer l'état d'avancement de la réalisation des ouvrages ainsi que les équipements acquis par le Gouvernement sont présentés ci-dessous.

Bâtiments (financement du Japon)



Maison des jeunes de Mango équipée

Mobiliers (Financement du Togo)



Maison de la femme de Kara équipée



Marché d'Attiegou (dans la commune de Grand Lomé) finalisé avec installation de forage équipé



Situation financière

17. Au 30 juin 2018, 87% soit 1,8 milliards FCFA sur le montant total du financement de 2,1 milliards FCFA ont été décaissés au profit de l'ANADEB pour exécuter les travaux ; soit un solde de contribution non décaissé s'élevant à 265 millions FCFA.
18. L'état financier détaillé de l'état d'utilisation de la contribution du Japon est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3. Etat d'exécution budgétaire du projet

Infrastructures	Préfectures	Coût Total		Taux de Décaissement		Solde non décaissé	Coût des ouvrages	Formations communautaires	Supervision et contrôle des travaux
		Prévisionnel	Décaissement	(%)					
Construction Marché de type préfectoral	Blitta	439 024 390	376 878 900	86%		62 145 490	366 284 050	5 842 840	4 752 010
	Dankpen	439 024 390	398 607 550	91%		40 416 840	384 731 270	8 690 280	5 186 000
	Est Mono	439 024 390	352 245 900	80%		86 778 490	333 717 580	14 876 520	3 651 800
Sous-total Marché préfectoral		1 317 073 170	1 127 732 349	86%		189 340 821	1 084 732 899	29 409 640	13 589 810
Construction Maison de la Femme	Sotouboua	48 780 488	47 039 527	96%		1 740 961	39 503 054	6 336 473	1 200 000
	Kozah	48 780 488	56 016 348	115%	-	7 235 859	43 970 528	9 945 420	2 100 400
	Haho	48 780 488	40 077 957	82%		8 702 531	39 277 957		800 000
Sous-total Maison de la Femme		146 341 465	143 133 832	98%		3 207 633	122 751 539	16 281 893	4 100 400
Construction des jeunes									
	Oti	146 341 463	136 040 848	93%		10 300 615	126 134 908	5 835 555	4 070 385
Sous-total Maison des jeunes		146 341 463	136 040 848	93%		10 300 615	126 134 908	5 835 555	4 070 385
Construction infrastructures socio communautaires dans									
15 quartiers	Grand Lomé	439 024 390	382 906 866	87%		56 117 524	340 379 943	32 047 585	10 479 338
Sous-total Maison des jeunes		439 024 390	382 906 866	87%		56 117 524	340 379 943	32 047 585	10 479 338
Frais administratif		51 219 512	44 745 347	87%		6 474 165	41 849 982	2 089 367	805 998
Grand Total		2 100 000 000	1 834 559 242	87%		265 440 758	1 715 849 271	85 664 040	33 045 931

19. Un montant total de 82 millions FCFA correspondant à 5% du montant total de la contribution sera retenu pour effectuer les paiements relatifs aux retenus de garanties payées après la réception définitive des ouvrages, qui interviendra une année à partir la date de réception provisoire c'est-à-dire dans le premier trimestre de l'année 2019. Par conséquent, les prochains rapports périodiques vont présenter un reliquat de contribution non décaissé correspondant au montant total des retenues de garantie pour l'ensemble des pistes de ce projet.

Appropriation des communautés bénéficiaires et Visibilité



20. La dimension genre est prise en compte dans la mise en œuvre des activités du projet à travers une intégration systématique et transversale. Au PUDC, cette intégration se traduit par la prise en compte des besoins pratiques et stratégiques des femmes ainsi que la promotion de leur autonomisation économique et le respect de l'équité hommes / femmes en termes de participation, de planification, de suivi-évaluation et d'allocation des ressources.

21. L'exécution du projet est effectuée avec une participation et mobilisation massive des organisations communautaires de base et autres acteurs importants, notamment le secteur privé et la société civile pour faciliter l'adhésion au projet. Cette approche permet et facilite

l'organisation des séances d'information et de formation pour la maintenance et la durabilité des ouvrages. Dans ce cadre des émissions de radio communautaire – de mobilisation sociale à travers des ateliers dans chaque région permettront le réseautage des comités villageois de développement et des comités de quartiers.

22. La poursuite de la mise en œuvre du plan de mobilisation et de communication des communautés a permis de consolider les effets de l'appui du Gouvernement du Japon sur la vie des populations. Les témoignages des autorités et des populations bénéficiaires, dénotent leur espoir et leur satisfaction à l'endroit des infrastructures réalisées pour leurs communautés.
23. Plusieurs activités de visibilité et de recueil de témoignages des populations dans les zones d'interventions du projet ont été réalisées à ce jour. Les activités sont partagées à travers le [site internet du PUDC](#) notamment à travers le [Centre de Ressources](#).
24. Ces activités consolident les premières activités, sur le [lancement de l'exécution du projet et sur le suivi évaluation](#) ont été publiés sur le [site internet du PNUD au Togo](#).
25. En ce qui concerne les activités pour mieux faire connaître le projet et l'appui du Gouvernement du Japon, plusieurs initiatives ont été prises, à savoir :
 - Toutes les activités intègrent la mobilisation des communautés – des chefs coutumiers. Ces acteurs et bénéficiaires sont informés de l'appui du Japon.
 - En matière d'appropriation ; les comités villageois et de quartiers sont informés et formés avec l'appui du PUDC sur la maintenance et la gestion des infrastructures ;
 - Des panneaux de chantiers qui étaient installés au début et à la fin de chaque tronçon sont désormais remplacés par les panneaux de signalisation de longue durée où est visiblement indiqué le drapeau du Japon ;
 - Une approche inclusive des médias qui couvrent toutes les activités permet de relayer l'information et ainsi une meilleure gestion de la transparence dans la gestion du projet en prenant soin de souligner l'appui du Gouvernement du Japon pour l'exécution des travaux ; La collecte des témoignages des populations, sur la valeur ajoutée des pistes réhabilitées, qui permettra à terme de produire un documentaire audio-visuel sur les changements que le projet apportera dans le quotidien des populations togolaises avec l'appui du Gouvernement du Japon ;
26. A titre d'illustration, quelques témoignages de bénéficiaires exprimant leur reconnaissance au Gouvernement du Japon.



« Le PUDC nous a bien aidé à travers ces nouvelles constructions. Nous avons attendu de tels ouvrages depuis un moment. Nous nous sommes approchés de l'ANADEB pour lui soumettre nos doléances, ce qui a été bien reçu. Aujourd'hui nous disposons d'un bloc de latrines de 6 WC à chasse manuelle, d'un magasin de stockage et de plusieurs hangars. Ceci apportera une précieuse aide aux commerçants et aux visiteurs. Les formations qui ont été données aux différents intervenants dans l'exploitation de ce marché participent également à sa bonne organisation.

Nos remerciements vont au Chef de l'Etat et à son gouvernement, au peuple Japonais, au PNUD et l'ANADEB pour avoir su combler les besoins de notre communauté. » --

Mme Aicha AWOUDOU, Présidente CVD haoussa Zongo (Marché de Haoussa Zongo)

« Nous sommes très heureuses et très attachées à cet ouvrage réalisé ici à Notsè en faveur de nous les femmes. Nous l'appelons fièrement "la maison de la femme". Cette place nous permettra de nous concerter entre femmes, d'échanger, et de faire découvrir notre savoir-faire mutuel. Cette maison de la femme nous apportera énormément pour notre développement social et culturel. Nous avons une salle d'exposition, une salle d'entrepreneuriat, une salle polyvalente. Nous remercions le chef de l'Etat et son gouvernement et les autres partenaires financiers du PUDC du Togo notamment le Japon pour cet effort à l'endroit des femmes de Notsè »



-- **Mme KATAKONA Akossiwa, Couturière à Notsé (maison de femme de Notsé)**

27. Les perspectives conformément aux résultats attendus et aux objectifs du PUDC, sont :

- La finalisation des travaux de base non encore achevés dans les marchés préfectoraux et les remises d'ouvrages aux communautés,
- L'inauguration des réalisations et lancement des activités de visibilité et de communication sur l'exécution de la première phase du programme en mettant l'accent sur les résultats et impacts immédiats, perceptibles dans la vie des populations ;
- L'accélération dans l'accompagnement de ces communautés pour une valorisation optimale et durable des infrastructures réalisées à travers le projet de renforcement de capacité,
- Les formations des bénéficiaires des marchés à développer les activités génératrices de revenu dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 3 sur l'entrepreneuriat rural,
- La recherche de financement pour la réalisation des ouvrages complémentaires dont les demandes ont été formulées par les communautés lors des différentes missions de suivi et de supervision si le financement est encore disponible.

Annexes

Tableau 4. Etat récapitulatif de l'exécution du projet par région

Régions	Préfectures	Statut site	Marché Préfectoral	Maison Femmes	Maison Jeunes	Hangars	Forages	Bloc latrines	Magasins Stockage	Total
Centrale	Blitta	Réceptionné	1							1
Centrale	Sotouboua	Réceptionné		1						1
Total Centrale			1	1						2
Kara	Dankpen	Réceptionné	1							1
Kara	Kozah	Réceptionné		1						1
Total Kara			1	1						2
Maritime	Golfe	En cours					10	2		12
Maritime	Golfe	Réceptionné				5		6	5	16
Total Maritime						5	10	8	5	28
Plateaux	Est Mono	Réceptionné	1							1
Plateaux	Haho	En cours		1						1
Total Plateaux			1	1						2
Savanes	Mango	En cours								0
Savanes	Oti	Réceptionné			1					1
Total Savanes					1					1
Total général			3	3	1	5	10	8	5	35

Tableau 5. Etat détaillé par région, préfecture et ouvrage

Régions	Type Infrastructures	Sous-Types Infrastructures	Préfectures	Consistances des ouvrages	Statut	Taux d'Exécution (%)
Savanes	Maison Jeunes	Restaurant & Bar	Oti	Construction d'un restaurant et Snack bar à la maison des jeunes (2)	Réceptionné	100%
Savanes	Maison Jeunes	Bibliothèque	Oti	Construction d'un complexe « Bibliothèque-Cyber-Station radio » à la maison des jeunes (3)	Réceptionné	100%
Savanes	Maison Jeunes	Bloc Administratif	Oti	Construction d'un (01) bloc administratif à la maison des jeunes	Réceptionné	100%
Savanes	Maison Jeunes	Forages	Mango	Construction d'un (01) forage photovoltaïque à la maison des jeunes à Mango	Réceptionné	100%
Kara	Maison Femmes	Hangars	Kozah	Construction de la maison de la femme à Kara (Bloc A et Appâtâmes)	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Bloc Administratif	Dankpen	Construction d'un (01) bloc administratif au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Hangars	Dankpen	Construction de deux (02) hangars de marché de type préfectoral	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Bloc Boutique	Dankpen	Construction d'un bloc de dix (10) boutiques au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Hangars	Dankpen	Construction de deux (02) hangars de type préfectoral au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Boucherie	Dankpen	Construction d'une (01) boucherie au marché	Réceptionné	100%

Régions	Type Infrastructures	Sous-Types Infrastructures	Préfectures	Consistances des ouvrages	Statut	Taux d'Exécution (%)
Kara	Marché Préfectoral	Abri bétail	Dankpen	Construction de deux (02) abris volailles et d'un (01) abri bétail au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Bloc latrines	Dankpen	Construction d'un (01) bloc latrine moderne au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Hangars	Dankpen	Construction de quatre (04) hangars de type cantonal	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Dépotoir	Dankpen	Construction d'un (01) dépotoir intermédiaire au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Bloc Boutique	Dankpen	Construction d'un bloc de dix (10) boutiques au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Magasins Stockage	Dankpen	Construction de trois (03) magasins de stockage au marché	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Hangars	Dankpen	Construction de deux (02) hangars de marché de type préfectoral	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Hangars	Dankpen	Construction de deux (02) hangars de marché de type préfectoral	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Hangars	Dankpen	Construction de deux (02) hangars de marché de type préfectoral	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Forages	Dankpen	Construction d'un (01) forage photovoltaïque au marché de Guérin Kouka	Réceptionné	100%
Kara	Marché Préfectoral	Bloc latrines	Dankpen	Construction d'un bloc de latrines moderne au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Maison Femmes	Hangars	Sotouboua	Construction de la maison de la femme à Sotouboua (Bloc B et Appâtâmes) (02)	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Hangars	Blitta	Construction de deux (02) hangars de type préfectoral au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Bloc Boutique	Blitta	Construction d'un bloc de dix (10) boutiques au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Hangars	Blitta	Construction de deux (02) hangars de type préfectoral au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Clôture	Blitta	Construction d'une (01) clôture de façade au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Bloc Administratif	Blitta	Construction d'un (01) bloc administratif au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Magasins Stockage	Blitta	Construction de deux (02) magasins de stockage au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Hangars	Blitta	Construction de deux (02) hangars de type préfectoral au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Abri bétail	Blitta	Construction de deux (02) abris bétail au marché	Réceptionné	100%

Régions	Type Infrastructures	Sous-Types Infrastructures	Préfectures	Consistances des ouvrages	Statut	Taux d'Exécution (%)
Centrale	Marché Préfectoral	Boucherie	Blitta	Construction d'une (01) boucherie au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Hangars	Blitta	Construction de deux (02) hangars de type préfectoral au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Dépotoir	Blitta	Construction d'un (01) dépotoir intermédiaire au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Magasins Stockage	Blitta	Construction de deux (02) magasins de stockage au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Bloc latrines	Blitta	Construction d'un (01) bloc latrine au marché	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Forages	Blitta	Construction d'un (01) forage photovoltaïque au marché de Blitta	Réceptionné	100%
Centrale	Marché Préfectoral	Bloc latrines	Blitta	Construction d'un (01) bloc de latrines moderne au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Maison Femmes	Hangars	Haho	Construction de la maison de la femme à Notsé (Bloc A et Appâtâmes) (02)	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Magasins Stockage	Est Mono	Construction de deux (02) magasins de stockage au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Hangars	Est Mono	Construction de deux (02) hangars de type préfectoral au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Boucherie	Est Mono	Construction de boucherie au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Bloc Boutique	Est Mono	Construction d'un bloc de dix (10) boutiques au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Bloc latrines	Est Mono	Construction d'un (01) bloc latrine au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Bloc Administratif	Est Mono	Construction d'un (01) bloc administratif au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Hangars	Est Mono	Construction de deux (02) hangars de type préfectoral au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Hangars	Est Mono	Construction de deux (02) hangars de marché de type préfectoral	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Clôture	Est Mono	Construction d'une (01) clôture de façade au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Abri bétail	Est Mono	Construction deux (02) abris bétail et un (01) abri pour volaille	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Magasins Stockage	Est Mono	Construction de deux (02) magasins de stockage au marché	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Hangars	Est Mono	Construction de deux (02) hangars de marché de type préfectoral	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Bloc latrines	Est Mono	Construction d'un (01) bloc de latrines moderne au marché	Réceptionné	100%

Régions	Type Infrastructures	Sous-Types Infrastructures	Préfectures	Consistances des ouvrages	Statut	Taux d'Exécution (%)
Plateaux	Marché Préfectoral	Dépotoir	Est Mono	Construction d'un (01) dépotoir	Réceptionné	100%
Plateaux	Marché Préfectoral	Forages	Est Mono	Construction d'un (01) forage photovoltaïque au marché de Elavagnon	Réceptionné	100%
Maritime	Magasins Stockage	Magasins Stockage	Golfe	Construction d'un (01) magasin de stockage au marché de Haoussa-Zongo,	Réceptionné	100%
Maritime	Magasins Stockage	Magasins Stockage	Golfe	Construction d'un (01) magasin de stockage au marché de Hossou-Copé	Réceptionné	100%
Maritime	Magasins Stockage	Magasins Stockage	Golfe	Construction d'un (01) magasin de stockage au marché d'Adidogomé	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine moderne au marché de Lankouvi	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine au marché de Haoussa Zongo	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine moderne au marché de Houssou Copé	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine à Démakpoé	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) Forage à Démakpoé	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine moderne à Akodessewa Kponou	Réceptionné	100%
Maritime	Hangars	Hangars	Golfe	Construction de 04 hangars de type cantonal au marché d'Attiégou	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine moderne à Akoin	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine moderne au marché d'Attiégou	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine moderne au marché de Baguida	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) bloc Forage	Réceptionné	100%
Maritime	Magasins Stockage	Magasins Stockage	Golfe	Construction d'un (01) magasin de stockage au marché d'Attiégou	Réceptionné	100%
Maritime	Magasins Stockage	Magasins Stockage	Golfe	Construction d'un (01) magasin de stockage au marché de Kpota Colas	Réceptionné	100%
Maritime	Bloc latrines	Bloc latrines	Golfe	Construction d'un (01) bloc latrine moderne à Tokoin Tamé	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) forage photovoltaïque à attiégou	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) forage photovoltaïque à Lankouvi	Réceptionné	100%

Régions	Type Infrastructures	Sous-Types Infrastructures	Préfectures	Consistances des ouvrages	Statut	Taux d'Exécution (%)
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) forage photovoltaïque à Haoussa Zongo	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) forage photovoltaïque Tokoin Tamé	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) forage photovoltaïque à Baguida	Réceptionné	100%
Maritime	Hangars	Hangars	Golfe	Construction de 04 hangars de type cantonal au marché d'Adidogomé	Réceptionné	100%
Maritime	Hangars	Hangars	Golfe	Construction d'un (01) Hangar de type cantonal à Kpota Colas	Réceptionné	100%
Maritime	Hangars	Hangars	Golfe	Construction de 02 hangars de type cantonal au marché de Haoussa Zongo	Réceptionné	100%
Maritime	Hangars	Hangars	Golfe	02 hangars au marché de Hossou Copé	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) Forage à Aflaou-Gakli	Réceptionné	100%
Maritime	Forages	Forages	Golfe	Construction d'un (01) Forage à Totsigan	Réceptionné	100%