

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Fue realizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

De esta manera, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, informa acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
05 ABR 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MA	
20190408-0058186	

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

Productos ¹	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ²	Meta ¹	Estatus de la Meta a la fecha ³	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 1: Capacidades de respuesta y planificación de políticas de gestión optimizadas.	1. Desarrollar las condiciones requeridas para ejecutar proyectos de obra	1. Número de acuerdos alcanzados con autoridades y actores involucrados, para la implementación de proyectos de obra.	<u>Meta 2019:</u> Al menos 15 acuerdos alcanzados	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ver adjunto (i)	US\$ 1.831.292	US\$ 154.583,66	8,44 %
		2. Número de documentos (pliegos, proyectos, licitaciones, diseños, etc.) realizados por los consultores contratados.	<u>Meta 2019:</u> Al menos 12 documentos realizados	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ver adjunto (ii)			
	2. Brindar respuestas inmediatas a las necesidades urgentes de la coyuntura tales como la atención en materia de infraestructura a los barrios más vulnerables	3. Número de procesos de adquisiciones realizados	<u>Meta 2019:</u> Al menos 12 procesos de adquisiciones realizados	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ver adjunto (iii)	US\$ 958.285	US\$ 0	0%
		4. Número de dependencias del MI asistidas en proyectos	<u>Meta 2019:</u> Al menos 5 dependencias asistidas	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Ver adjunto (iv)			

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones; Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.
² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará).
³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).
⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

ANEXO - Evidencia⁵

(i) Meta 1

- Convenio de colaboración entre el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. Con el fin de llevar adelante las acciones necesarias para la planificación, diseño y ejecución de los proyectos y obras que permitan el correcto suministro y mantenimiento de las redes de agua potable y desagües cloacales, priorizándose los barrios que a continuación se detallan: Libertad y Don Orione Viejo, municipio de Almirante Brown; Villa Porá, municipio de Lanús; Carlos Gardel y Conjunto Presidente Sarmiento, municipio de Morón; Villa Itatí y Villa Azul, municipio de Quilmes; Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo, municipio de General San Martín; Cava, Cava Chica y 20 de Junio, municipio de San Isidro; Garrote, municipio de Tigre; y Puerta de Hierro, San Petersburgo y 17 de Marzo, municipio de La Matanza.

- Acuerdo específico de consultoría entre la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. En éste, El MINISTERIO encomienda a LA UNIVERSIDAD la realización del estudio de impacto ambiental, los proyectos de ingeniería avanzada y las especificaciones técnicas para el pliego licitatorio del "Proyecto Sol" de Villa Itatí, localidad de Don Bosco, Partido de Quilmes.

- Proyecto de Convenio para saneamiento, limpieza y mantenimiento de arroyos entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y una cooperativa de trabajo a determinar (tiene por objeto la ejecución de las tareas preliminares de obra en Villa Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo, jurisdicción del Partido de San Martín. Estas intervenciones constan del saneamiento de las áreas y contempla, en el marco de una estrategia integral, las tareas de limpieza inicial y la desafectación de basurales a cielo abierto, como así también el retiro de todos los residuos y la reparación y/o mantenimiento de El Zanjón José Ingenieros).

- Convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires (Con el propósito de realizar en forma conjunta y coordinada, la implementación de los Sistemas Hidrometeorológicos de Vigilancia y Alerta Temprana).

- Convenio específico entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Municipalidad de Morón, con el objeto de fijar pautas y coordinar acciones conducentes a ejecutar obras de infraestructura y puesta en valor de espacios comunes y condiciones edilicias del Conjunto Habitacional Presidente Sarmiento.

- Se acordó que tanto AYSA como la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación supervisen la obra de agua potable hecha por la cooperativa La Patriada (Ing. Schmidt) para el barrio Almirante Brown (Villa El Garrote).

⁵ Todos los documentos mencionados se encuentran a disposición en la oficina del Proyecto PNUD 16/013

(iii) Meta 3

-CL 01/2018: Adquisición de 3 computadoras de escritorio, 3 monitores, 1 impresora multifunción, 1 router, 1 disco rígido externo, 1 notebook y 1 switch. Destinado a las oficinas del Proyecto PNUD 16/013.

-CL 02/2018: Adquisición de 3 escritorios, 1 biblioteca, 1 mueble archivador, 1 mesa porta impresora, 1 mesa de reuniones, 3 sillas, 1 perchero metálico y 3 cestos de basura. Destinado a las oficinas del Proyecto PNUD 16/013.

-CD 01/2018: Adquisición de 3 escritorios operativos, 2 percheros metálicos y 5 sillas. Destinado a las oficinas del Proyecto PNUD 16/013.

-CL 03/2018: Adquisición de 8 cartuchos de tinta para Plotter y 8 cartuchos para HP. Destinado a la Unidad de Coordinación de Infraestructura Barrial.

-SDC 01/2018: Adquisición de 2 laptops destinadas a Unidad de Coordinación General, 2 PC de escritorio, 2 monitores, 1 laptop técnica, 6 mouses inalámbricos y 1 impresora de tinta color destinados a las oficinas del Proyecto PNUD 16/013 y 6 laptops técnicas destinadas a la Unidad de Coordinación de Infraestructura Barrial.

(iv) Meta 4

-Informes, relevamientos, diagnósticos y recomendaciones producidos en Subsecretaría de Administración asistida en proyectos.

-Informes, relevamientos, diagnósticos y recomendaciones producidos en Subsecretaría de Infraestructura Hidráulica asistida en proyectos.

-Documentos de proyecto de caminos rurales y elaboración de pliegos de compra de vehículos para Subsecretaría de Transporte.

-Documentos de proyecto, propuestas y términos de referencia producidos para la Dirección de Energía.

- Informes, relevamientos, diagnósticos y recomendaciones producidos en Subsecretaría de Planificación y Evaluación asistida en proyectos con informes y relevamientos.

(v) Meta 5

- Barrios diagnosticados e intervenidos con propuesta de soluciones en materia de infraestructura:

- Villa Itatí – Villa Azul (Quilmes).
- Costa Esperanza (San Martín).
- Libertad (Almirante Brown).
- Porá (Lanús).
- Carlos Gardel – Presidente Sarmiento (Morón).
- La Cava (San Isidro).



Argentina

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Durante el trimestre no se presentaron dificultades en la ejecución.

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Continuar con las acciones previstas para el presente ejercicio.



Lic. ROBERTO GIGANTE
Ministro de Infraestructura
y Servicios Públicos

Preparado por:

Fecha: