



Empowered lives.
Resilient nations.

Date de la révision : Mars 2022

Titre du projet : Participation du PNUD au projet Pilote 'Sites et Services'

Numéro du projet :00078703

Mise en œuvre : DIM

Contribution au financement : Gouvernement du Chili

Date de début : Janvier 2018 Date de fin : 31 décembre 2023

Date Comité de réunion du CAP : 18 decembre 2017

Justification de la révision substantive

Cette révision substantive du projet a pour objectif de :

- Relocaliser le projet Site et services dans le grand Sud à cause des problèmes de sécurités dans la zone de Croix des Bouquets
- Réorienter les ressources financières disponibles pour le projet participation du PNUD au projet Pilote Sites et Services vers le grand Sud
- Réaliser un nouveau projet de logement pour des bénéficiaires vulnérables dont leurs maisons ont été détruites ou fortement endommagées par le séisme du 14 Aout 2021 dans la commune de Maniche et de Chantale.
- Réaliser un nouveau plan de travail conformément aux nouvelles activités prévues par le projet
- Etendre le projet jusqu'en décembre 2023.

Ce nouveau projet de logement priorisera l'approche TCLA qui est une Technique de construction locale améliorée. Il permettra de venir en aide à des ménages vulnérables et d'apporter une amélioration dans l'habitat rural avec le fonds chilien disponible jusqu'à date. La finalisation et la soumission du budget détaillé du projet dans les prochaines 48 heures comme il a été convenu au cours du comité de pilotage permettra le lancement rapide des activités du projet.

Effet de contribution :	Total des ressources	US \$1,868,492.86
Effet 1 : La population, particulièrement les plus vulnérables, a un accès équitable aux moyens de subsistance, aux emplois décents et verts, et aux ressources productives, pour réduire la pauvreté sous toutes ses formes, dans un environnement socio-économique et culturel favorable et inclusif.	TRAC du PNUD (Année 2021)	US \$ 60,000.00
	TRAC du PNUD (Année 2022)	US \$ 25,000.00
	Donateur : Gouvernement du Chili	US \$ 1,791,740.94
	Total des ressources disponibles sur le fond chilien avant le COPIL	US \$ 1,364,648.52
Produit(s) escompté(s) :		

DS
F L

Deuxième révision substantive du projet Participation du PNUD au projet Pilote Sites et Services

Contexte

Le projet “Sites et Services” s’inscrit dans cette stratégie d’aménagement du territoire du gouvernement haïtien qui recherche un développement rural durable et s’aligne sur la priorité de production de logements identifiée dans la Politique Nationale du Logement et de l’Habitat (PNLH). Cette politique vise notamment à définir les normes de construction de logements, développer l’offre de logements, améliorer l’habitat sur l’ensemble du territoire haïtien et maîtriser l’urbanisation en mettant en place des dispositifs qui facilitent et encouragent l’accession à la propriété. Les interventions prévues visaient à identifier les besoins prioritaires et favoriser l’accès des ménages aux services sanitaires adéquats selon une approche participative guidée par un dispositif d’accompagnement social élaboré par l’UCLBP.

En raison des difficultés qu’il y avait pour engager la contribution nationale dans des moments où la crise sociopolitique ne faisait qu’empirer un premier comité de pilotage a eu lieu le 21 janvier 2021 et la révision substantive dont l’objectif était de réaliser le projet par phase en utilisant le fond disponible pour la réalisation de la première phase a été validée. Cette première phase constituait en l’aménagement complet d’une portion de site. Mais de nombreuses contraintes liées à la situation sécuritaire de la zone où se situe le site ou doivent implémenter le projet ont rendu difficile sa mise en œuvre.

Justification

Cette situation, pour le moins inattendue, a conduit les parties prenantes du projet, en l’occurrence le PNUD et l’UCLBP, à organiser une réunion le 16 novembre 2021 au cours de laquelle elles ont conclu qu’il était matériellement impossible, en l’état actuel des choses, de poursuivre le projet dans la région de Tremblay 5. Ainsi, il a été proposé de réorienter les ressources financières allouées initialement au projet Sites et Services de la Tremblay 5, dans la région du Grand-Sud, récemment touchée le 14 août 2021 par un violent tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter

Ainsi une révision substantive du projet s’avère nécessaire et ses objectifs sont les suivants

- Réorienter les ressources financières disponibles pour le projet participation du PNUD au projet Pilote Sites et Services vers le grand Sud
- Réaliser un nouveau projet de logement pour des bénéficiaires vulnérables dont leurs maisons ont été détruites ou fortement endommagées par le séisme du 14 Août 2021 dans la commune de Maniche et de Chantale.
- Réaliser un nouveau plan de travail conformément aux activités prévues par le projet
- Solliciter l’extension du projet pour décembre 2023.

Budget

Les ressources disponibles actuellement pour la réalisation du projet sont estimées à \$1,381,400.44 USD. Ce montant est la somme des ressources disponibles sur le compte du projet avant le COPIL et le TRAC du PNUD alloué au projet à la suite de la réalisation du budget détaillé. Il sera utilisé pour la réalisation des activités suivantes :

- a) Sélection Lakou ;
- b) Sélection des bénéficiaires ;
- c) Construction d’un logement évolutif pour les bénéficiaires du projet ;
- d) Construction d’une fosse d’aisance, une cuisine et une douche pour les bénéficiaires du projet;
- e) Faciliter l’accès à l’eau pour les bénéficiaires.

DS
F 1/

PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL ¹²

Tous les coûts programmiques et opérationnels escomptés pour appuyer le projet, notamment les dispositions de soutien quant à l'efficacité du développement et la mise en œuvre, doivent être identifiés, estimés et chiffrés en détails dans le budget du projet, sous la(les) produit(s) concernée(s). Il s'agit notamment d'activités qui appuient directement le projet, telles que la communication, les ressources humaines, l'achat, les finances, l'audit, le conseil en matière de politiques, l'assurance qualité, les rapports, la gestion, etc. Tous les services qui sont directement liés au projet doivent apparaître de manière transparente dans le document du projet.

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PRÉVUES	Dépenses 2016 et années préalables	Budget prévu par année				PARTIE RESPONSABLE	Source de financement	BUDGET PRÉVU		
			2018	2019	2022	2023			Description du budget	Montant PNUD	Montant Chili
Produit 1 L'UCLBP est appuyé dans le cadre de la construction de maisons para cycloniques et pour familles vulnérables	Activité 1.1 Réaliser la construction de maisons évolutives, parasismiques et para cycloniques pour 97 familles vulnérables				X	X	PNUD/UCLBP	Chili	72100		1,018,500.00
	Activité 1.2 Supervision des travaux de construction				X	X	PNUD/UCLBP	Chili	71300		64,000.00
	Activité 1.3 Equipe d'appui au projet -PNUD				X	X	PNUD	Chili/U NDP	71400	13,851.92	53,648.08
	Activité 1.4 Accessoires de travail et fournitures de bureau				X	X	PNUD	Chili			2,076.20
	Activité 1.5 Carburant, entretien du véhicule et autres				X	X	PNUD	Chili			3,750.00
	SUIVI										
	Sous-total 1 Appui opérationnel du projet									13,851.92	1,141,974.28
Activité 2.1 information, sensibilisation et mobilisation communautaire					X		UCLBP/PNUD	Chili	71400		18,600.00

¹ Les définitions et classifications des coûts pour que les coûts relatifs au programme et à l'efficacité du développement soient prélevés sur le projet sont établies dans la décision DP/2010/32 du Conseil exécutif.

² Les changements apportés au budget d'un projet qui affectent la portée (produits), la date de finalisation, ou les coûts estimés totaux du projet nécessitent une révision budgétaire formelle qui doit être signée par le comité de pilotage du projet. Dans les autres cas, seul le directeur de programme du PNUD peut signer la modification, à condition que les autres signataires n'y opposent aucune objection. Cette procédure peut être appliquée, par exemple, lorsque le but de la modification consiste uniquement à réévaluer les activités entre les années.

DS
F +


DS

³ Le montant de \$ 1,364,648.52 représente la somme restante du fond chilien, à la suite des décisions prises lors du comité de pilotage se montant sera servi pour la construction de logements à des familles vulnérables touchées par le séisme du 14 Août dans le sud. Il faut noter que le montant initial était de \$1,791,740.94. La contribution du PNUD pour ce projet à la suite de sa relocalisation dans le Sud est de \$ 25,000.00 ce qui donne un montant total de \$1,389,648.52 disponible pour la réalisation du projet.

AWD 00078703/ Participation du PNUD au projet Sites et Services	
PID 00088811/ Sites et Services	
Financement du Chili: 30000/00082	
Tableau recapitulatif de la balance disponible sur le financement	
Financement total reçu	\$ 1,791,740.94
Depenses au 31 dec 2021	\$ 303,645.24
Engagements au 31 dec 2021	\$ 25,880.40
Balance d'ouverture au 1er janvier 2022	\$ 1,462,215.30
Depenses au 28 fevrier 2022	\$ 31,584.30
Depenses en attente	\$ 57,831.45
Balance disponible	\$ 1,372,799.55

DS
MJB

AWD 00078703/ Participation du PNUD au projet Sites et Services	
PID 00088811/ Sites et Services	
Financement du Chili: 30000/00082	
Details des paiements en attente	
PAIEMENT STAFF UCLBP (Ref. Accord avec UCLBP)	\$ 2,024.02
FRAIS LOGISTIQUE (Ref. Accord avec UCLBP)	\$ 9,541.80
TAXE DE LA DGI/ Ref Accord avec UCLBP	\$ 2,001.87
ETUDE TECHNIQUE GPM	\$ 25,880.40
Salaire Staff du projet (Jan-Mar 22)	\$ 8,100.00
DSA mission de terrain	\$ 3,200.00
Etude d'impact environnemental	\$ 2,600.00
CARBURANT	\$ 700.00
Sous total	\$ 54,048.09
GMS (7%)	\$ 3,783.37
Total	\$ 57,831.45

 DS

Produit 2.1. Les options disponibles pour une protection sociale inclusive et durable sont opérationnelles et soutenues du plan stratégique.	Total des ressources disponibles après la réalisation du budget avec ajout du TRAC du PNUD	US \$1,389,648.52
--	---	--------------------------

Approuvé par le Gouvernement d'Haïti et le PNUD

Ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE)	Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Ricard Pierre <i>Ricard Pierre</i> Date : 11/05/2022	Fernando Hiraldo DocuSigned by: <i>Fernando Hiraldo</i> BB4A5B4F867E48F... Date : 08-may.-2022

Annexe I : Proposition de projet

Annexe II : Rapport de mission

Annexe III : Plan d'accompagnement social

Annexe IV : Plan des maisons

Annexe V : Budget détaillé