

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

PNUD ARGENTINA	
RECIBIDO PARA REVISAR POR EL SECTOR CORRESPONDIENTE	
04 DIC 2019	
ACCIÓN	INFORMACIÓN
MA	
20191205-0077280	

Informe Trimestral

Número y Título del Proyecto: ARG/15/002
"Apoyo a la implementación del Programa de Saneamiento de la Cuenca del Río Reconquista en la Provincia de Buenos Aires"

Asociado en la Implementación: Ministerio de Infraestructura Provincia de Buenos Aires

Período del Informe: 4to. trimestre 2019 (octubre/noviembre/diciembre)

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2019				X

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Productos	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta 2019	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ²	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ³	% (acumulado a la fecha) ⁴
Producto 1: Capacidades institucionales y Gestión del Ministerio de Infraestructura y la Provincia de Buenos Aires, principalmente Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos de obra UCEPO, fortalecidas.	Act. 1: Gestión institucional de la UCEPO fortalecida	<p>Indicador 1 Cantidad de procesos definidos e implementados agilizan la gestión de las dependencias participantes del proyecto al finalizar el mismo.</p> <p>Indicador 2 Numero de capacitaciones realizadas de acuerdo a necesidades relevadas</p>	4 procesos definidos e implementados	4 procesos definido e implementado		118.000	108.039,28	91,5 %

¹ Complete con el Producto/s, Actividades/Acciones, Indicadores de actividad y Metas que hayan sido definidos en el Plan/Marco de Monitoreo de la última versión del Documento de Proyecto.

² Seleccione la opción que corresponda según el avance logrado por la actividad en el trimestre bajo análisis (si ya ha sido alcanzada, si se espera alcanzar o no se alcanzará). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

³ Complete con el presupuesto anual de la actividad de referencia, según fue definido en el Plan de Trabajo Plurianual del Documento de Proyecto (última versión).

⁴ Indique el gasto acumulado en dólares registrado a la fecha por la actividad de referencia y el porcentaje que dicho gasto representa, en relación al presupuesto anual aprobado.

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Meta 2019	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respaldo con información concreta del estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
	Act.2: Capacitación y Sensibilización en Políticas Socio Ambientales implementadas.	<p>Indicador 3 Número de canales de comunicación mejorados</p> <p>Indicador 4 Numero de documentos elaborados que contribuyan al desarrollo de actividades y proyectos. (Actas, acuerdos y convenios)</p> <p>Indicador 5 Numero de Ministerios y/o Municipios concientizados</p> <p>Indicador 6 Numero de proyectos puestos en marcha para asistir a COMIREC</p> <p>Indicador 7 Numero de mesas de gestión barrial para integrar actores de la comunidad a la participación en proyectos</p>	<p>4 canales de comunicación mejorados</p> <p>6 documentos elaborados</p> <p>5 Ministerios y/o Municipios concientizados</p> <p>3 proyectos puestos en marcha para asistir a COMIREC</p> <p>4 mesas de gestión barrial para integrar actores de la comunidad a la</p>	<p>4 canales de comunicación mejorados</p> <p>6 documentos elaborados</p> <p>5 Ministerios y/o Municipios concientizados</p> <p>3 proyectos puestos en marcha para asistir a COMIREC</p> <p>4 mesas de gestión barrial para integrar actores de la comunidad a la</p>		274.000	75.469,38	27,54 %



Argentina

Productos	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ²	Meta 2019	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respaldo con información concreta y el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual ³	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha) ⁴	% (acumulado a la fecha) ⁴
			participación en proyectos	participación en proyectos				

2. ¿Que obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

El Proyecto se reinició el 1 de Julio de 2017.

Luego de un 3er Trimestre con menor actividad, en este trimestre se logró una buena ejecución y logros de las actividades planificadas.

Llegamos así a tener una ejecución en 2 trimestres de 60.7% y 54 % en cada actividad que sumado a lo devengado en diciembre pero erogado en enero nos lleva a 65.3% y 56 % respectivamente.

Consideramos muy satisfactorios estos índices.

En el primer trimestre de 2018 se mantuvo un buen ritmo de trabajo, con algunos problemas de índole burocrático.

Se retoma la actividad a pleno, logrando ejecuciones de presupuesto y objetivos muy altas. Se ha producido un incremento en la actividad 2 dado la política implementada en la cuenca.

La actividad del Proyecto en este último trimestre fue muy buena, logrando una ejecución presupuestaria del 85,2 %. Teniendo en cuenta el desfasaje entre honorarios y valor del dólar, la ejecución ha sido muy satisfactoria.

Este primer trimestre del 2019 ha sido sumamente satisfactorio, si bien ha disminuído el presupuesto disponible para obras, se continua generando proyectos a ser ejecutados una vez recuperada la situación fiscal.

Se continúa profesionalizando la UCEPO y el COMIREC.

En el segundo trimestre se continuo con un buen ritmo de ejecución presupuestaria llegando al 50 % y 27 % en las actividades 1 y 2 respectivamente con buen cumplimiento de objetivos.

Debido a restricciones presupuestarias que nos impedirán tener los fondos programados y con la certeza de terminar el Proyecto en su totalidad nos vemos obligados a solventar con fondos de otro programa a 9 consultores disminuyendo la cantidad de contratos a 7.

Tenemos programado retornar a la totalidad de contratados en el 4to trimestre y así finalizar el Proyecto.

En este Trimestre, dada la falta de fondos solo se pudo erogar USD 14.485,42 quedando una suma en contratos impagos de USD 15.451. Se están esperando los fondos necesarios para estos días.

No obstante esto el programa continuo su desenvolvimiento y cerrara en la fecha prevista con los objetivos cumplidos.

En el 4to Trimestre se recibieron los fondos que nos permitieron cancelar los honorarios adeudados y así terminar de manera exitosa este Proyecto.

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.




Argentina

Se cierra el Proyecto 31/12 habiendo cumplido todas las metas consignadas.

Preparado por: Ricardo Hansen

Fecha: 04/12/2019



Ing. RICARDO ALEJANDRO HANSEN
Coordinador Administrativo
Proyecto PNUD ARG/15/002